

Inbetriebsetzungsprotokoll für Fotovoltaikanlagen

(Pflicht entsprechend VDE-AR-N 4105, E.8)

Inbetriebsetzungsprotokoll – Erzeugungsanlagen Niederspannung (vom Anlagenerrichter auszufüllen)		
Anlagenanschrift	Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort	_____ _____ _____
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort Telefon, E-Mail	_____ _____
Erzeugungsanlage:		
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend)		kWp
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?		<input type="checkbox"/>
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau?		<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?		<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?		<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?		<input type="checkbox"/>
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$		U_n
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$		U_n
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?		<input type="checkbox"/>
TSG-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Eingebaut <input type="checkbox"/>	Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/>
<p>Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.</p> <p>Die „Technische Inbetriebnahme“ der Erzeugungsanlage erfolgte entsprechend dem Hinweis 2010/1 der Clearingstelle EEG am: _____</p> <p>Als Anlage liegen als Nachweis zur „Technischen Inbetriebnahme“ die folgenden geforderten Dokumente bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Fotodokumentation der ortsfesten Montage der Module und Wechselrichter</p> <p><input type="checkbox"/> Zeugenprotokoll der Inbetriebnahme</p> <p><input type="checkbox"/> Fotodokumentation des anlagenexternen Stromflusses</p> <p><input type="checkbox"/></p>		
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am:		
_____ _____ _____		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter